



11 FEB 2020

Fecha: 11 FEB 2020 Hora: _____

N° REG.: _____

“Año de la universalización de la salud”

INFORME N° 08 - 2020-GRL/GRI/SGO-RFA

Al : Luis Alberto Ramírez Panduro
Sub gerente de obras

Del : ING. Ingeniero Raúl Flores Aquepucho
Sub gerente de supervisión y control

Asunto : APROBACIÓN CRONOGRAMA REPROGRAMADO ACELERADO VALORIZADO DE AVNCE DEL PROYECTO

Obra : “CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

Ref. : a. CARTA N° 006-2019/SGO-AHPA

FECHA : 08 de febrero del 2020



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente e informar, en relación al documento de la referencia, el resultado de la evaluación efectuada al Calendario Valorizado de Avance de Obra remitida por el RESIDENTE DE OBRA

Que habiendo sido revisado el CRONOGRAMA REPROGRAMADO ACELERADO VALORIZADO DE AVNCE DEL PROYECTO, por el Suscrito en calidad de Inspector observa que el calendario esta de acorde, por lo cual se aprueba el Calendario de Avance de Obra Actualizado de la Obra CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO.

Por lo mismo, se recomienda notificar al Residente de Obra, la aprobación del calendario de avance de obra, para su conocimiento y acciones que corresponda

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
ING. RAÚL FLORES ACUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



Iquitos, 03 de febrero del 2020

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

03 FEB 2020

Fecha: _____ Hora: _____

N° Reg: _____

CARTA N° 006-2020-SGO-AHPA

SEÑOR : ING. Luis Alberto Ramírez Panduro
SUB GERENTE DE OBRAS – GRI

REFERENCIA : IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".

ASUNTO : PRESENTACIÓN DEL "CRONOGRAMA REPROGRAMADO ACELERADO VALORIZADO DE AVANCE DEL PROYECTO"

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez alcanzar a su despacho el "CRONOGRAMA REPROGRAMADO ACELERADO VALORIZADO DE AVANCE DEL PROYECTO"

Se presenta para efectos de tener el Avance de Ejecución en Situación de Atrasada con respecto al Programado, a fin de proyectarnos en la meta de concluir la obra en el Plazo de los 150 días calendarios programados.

Es cuanto cumplo en remitir a su despacho para conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SUB GERENCIA DE OBRAS
03 FEB 2020
Fecha: *B.* Hora: _____
N° REG: _____

ADJUNTO
- Documento del Asunto.

PROVEICO N°

SGS.yC
PARA *hacer su trámite*
correspondiente.



[Signature]
Ing. Arthur Harold Paiva Ari
INGENIERO CIVIL
Reg CIP. N° 1219

CRONOGRAMA REPGRAMADO ACELERADO VALORIZADO DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO : IDARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL LUGAR DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHAN, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LUGAR : ASENTAMIENTO HUMANO GLENDA FREYTTAS - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

FECHA : FEBRERO DEL 2020

Plazo de Ejecución: 180 días

| PART | DESCRIPCION | UND | METRADO | PRECIO UNITARIO \$ | PRESUPUESTO | AVANCES | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | MES 01 14.OCT.2019 31.OCT.2019 | | MES 01-02 01.NOV.2019 31.NOV.2019 | | MES 02-03 01.DIC.2019 31.DIC.2019 | | MES 03-04 01.ENE.2019 31.ENE.2019 | | MES 04-05 01.FEB.2019 29.FEB.2019 | | MES 05 01.MAR.2019 11.MAR.2019 | |
| | | | | | | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | |
| 01 | MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y PSJ. AA.HH. GLENDA FREYTTAS | | | | 3,316,605.25 | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES | | | | 3,344.14 | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m. TIPO GIGANTOGRAFIA INC. COLOCACION | und | 1.00 | 844.14 | 844.14 | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 01.01.02 | ALQUILER DE ALMACEN | mms | 5.00 | 500.00 | 2,500.00 | 20.00% | 500.00 | 20.00% | 500.00 | 20.00% | 500.00 | 20.00% | 500.00 | 20.00% | 500.00 | 20.00% | |
| 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 1,857.33 | | | | | | | | | | | | |
| 01.02.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con topolito y nivel) inicio y Final | m2 | 4,897.72 | 0.38 | 1,857.33 | 30.69% | 304.00 | 24.55% | 456.00 | 6.14% | 114.00 | 16.69% | 310.00 | 5.56% | 103.33 | | |
| 01.03 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | 6,725.00 | | | | | | | | | | | | |
| 01.03.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | und | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 01.03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) | und | 1.00 | 3,985.00 | 3,985.00 | 20.00% | 797.00 | 20.00% | 797.00 | 20.00% | 797.00 | 20.00% | 797.00 | 20.00% | 797.00 | 20.00% | |
| 01.03.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) | und | 1.00 | 240.00 | 240.00 | 70.00% | 168.00 | 10.00% | 24.00 | 10.00% | 24.00 | 10.00% | 24.00 | 10.00% | 24.00 | 10.00% | |
| 01.04.01 | CORTE DE TERRENO | m3 | 10,229.10 | 3.00 | 30,687.30 | 9.78% | 3,000.00 | 24.44% | 7,500.00 | 29.33% | 9,000.00 | 27.34% | 8,300.00 | 9.12% | 2,797.30 | | |
| 01.05.01 | RELLENO CON MATERIAL A-3 | m3 | 15,984.28 | 38.73 | 619,371.16 | 13.76% | 85,206.00 | 13.76% | 85,206.00 | 9.38% | 56,096.00 | 47.32% | 292,923.00 | 15.77% | 97,641.16 | | |
| 01.05.02 | RELLENO CON MATERIAL A-2-4 | m3 | 1,039.40 | 38.73 | 40,255.96 | 60.61% | 24,399.90 | 9.92% | 3,973.00 | 1.92% | 774.60 | 9.62% | 3,873.00 | 13.67% | 5,501.00 | 4.56% | |
| 01.06.01 | TALUD PROTECCION DE RELLENO | m3 | 86.60 | 161.43 | 13,979.84 | | | | | | | | | | | | |
| 01.06.02 | BOLSACRETO C/A 1:10 | m3 | 13,824.00 | 168.46 | 2,307,979.04 | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.01 | BIG BAG MEZCLA 1:10 | m3 | 72.00 | 288.49 | 20,771.28 | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.02 | ALCANTARILLA DE CRUCE | m | 36.00 | 89.52 | 3,232.72 | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.03 | ALCANTARILLA TMC D=60" | m | 190.00 | 17.10 | 3,258.00 | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.04 | ALCANTARILLA TMC D=24" | m | 75.00 | 30.96 | 2,322.00 | | | | | | | | | | | | |
| 01.08.01 | TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE | m | 224.00 | 12.15 | 2,723.84 | | | | | | | | | | | | |
| 01.08.02 | TUBO DE PVC 6" PARA DESAGUE | m | 56.00 | 13.12 | 734.72 | | | | | | | | | | | | |
| 01.08.03 | TUBERIA PVC SAP Ø 127 | und | 56.00 | 13.12 | 734.72 | | | | | | | | | | | | |
| 01.08.04 | CODO PVC-SAP 1/2" x 90° | und | 56.00 | 13.12 | 734.72 | | | | | | | | | | | | |
| 01.08.05 | TEE PVC-SAP 1/2" | und | 56.00 | 13.42 | 751.52 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTOS DIRECTOS | | | | 3,316,605.25 | | 29,593.26 | | 549,379.14 | | 553,911.14 | | 449,799.90 | | 1,300,559.00 | | |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | 200,625.00 | | 1,790.13 | | 33,232.53 | | 33,506.68 | | 27,208.88 | | 78,672.21 | | |
| | SUB TOTAL | | | | 3,517,230.25 | | 31,383.39 | | 582,611.67 | | 587,417.82 | | 477,008.78 | | 1,379,231.21 | | |
| IGV | | | | | 633,101.45 | | 5,649.01 | | 104,870.10 | | 105,735.21 | | 85,861.58 | | 248,261.62 | | |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | | | 4,150,331.70 | | 37,032.40 | | 687,481.77 | | 693,153.02 | | 562,870.36 | | 1,627,492.82 | | |
| | AVANCE MENSUAL (%) | | | | 100.00% | | 0.8923% | | 16.5645% | | 16.7011% | | 13.5621% | | 39.2136% | | |
| | AVANCE ACUMULADO (%) | | | | 100.00% | | 0.89% | | 17.46% | | 34.16% | | 47.72% | | 86.93% | | |


Ing. Arthur Harold Paiva Arzu
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 1219