



"Año de la Universalización de la Salud"

CARGO

Belén, 14 de diciembre del 2020

Oficio n° 2344-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Remite Valorización de Obra n° 02
noviembre del 2020.

Obra: "Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primaria de la población estudiantil de las comunidades de Limón, Acapulco, Alfonso Ugarte, 28 de Julio y Gasolina en 5 Localidades del Distrito de Manseriche-Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto.

Ref. : a. Informe n° 159-2020-GRL-GRI-SGSyC/KAMC
b. Carta n° 014/2020-CBM-PCHVU-RC

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitirle la documentación de la **Valorización n° 02 por ejecución de Obra**, correspondiente a noviembre del 2020, que asciende a la suma de (S/. 3 178 448.19), de acuerdo a las amortizaciones de adelanto directo y materiales consideramos en monto neto a pagar la suma de **Un millón ochocientos ocho mil quinientos cuarenta y ocho con 25/100 Soles (S/. 1 808 548.25)**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 02 noviembre 2020	S/.	3 178 448.19
Reajuste neto		0.00
Amortización adelanto directo	S/.	- 317 844.82
Amortización adelanto materiales	S/.	- 1 052 055.12
IGV 18%	S/.	0.00
Neto a Pagar	S/.	1 808 548.25

Asimismo, la ejecución de la obra a noviembre del 2020, tiene un avance real ejecutado acumulado de 49.32% versus un programado de 32.33%, encontrándose en ejecución como obra adelantada.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Inspector, solicito continuar con el trámite respectivo del CONSORCIO BAJO MARAÑÓN, **siendo a facturar a nombre de Caballero Contratistas Generales E.I.R.L.**, con factura electrónica E001-194, que se adjunta.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerente Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORIAN AGUAPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC - File obra (01)
SGSyC - File obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC - File personal (01)
RFA - S.G.
dap - Sec.
Tramite: 37145



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

INFORME N°159-2020-GRL/GRI/SGSyC/KAMC



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar
Inspector de Obra

ASUNTO : Conformidad de valorización de Ejecución de Obra N° 02 – Correspondiente al mes de noviembre 2020: **"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**

REFERENCIA : a) Carta N°014/2020-CBM/PCHVU-RC

FECHA : Iquitos, 15 de diciembre del 2020.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de valorización de la ejecución de obra N° 02 de la obra: **"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"** Correspondiente al mes de noviembre del 2020, presentado por el contratista mediante documento de la referencia, el mismo que cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago.

I GENERALIDADES:

1.1 DE LA OBRA

- Obra : **"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**
- Ubicación :
 - Distrito : **Manseriche**
 - Provincia : **Datem del Marañon**
 - Departamento : **Loreto**



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

- 3.- Financiamiento : Fideicomiso.
- 4.- Modalidad de Concurso : Licitación Pública
- 5.- Sistema de Contratación : A Zuma Alzada
- 6.- Modalidad de Ejecución : Por Contrata
- 7.- Contratista : CONSORCIO BAJO MARAÑÓN

1.3 DEL CONTRATISTAS

Tipo de Proceso	: LP-SM-11-2020-CSO-GRL-1 (Primera Convocatoria).
Fecha de Concurso	: 05 de agosto del 2020
Contrato	: N° 036-2020-GRL-GGR-GRI.
Contratista	: CONSORCIO BAJO MARAÑÓN.
Fecha de Suscrip. Contrato	: 22 de setiembre del 2020
Rep. Común del Contratista	: Paolo Christian Vásquez Upiachihuay
Monto Contratado	: S/. 8'300,000.00 Soles, Sin Inc. IGV
Adelanto Directo Total	: tramite
Fecha Adelanto Directo	: tramite
Adelanto de Materiales	: tramite
Fecha Adelanto de Materiales	: tramite
Fecha de Inicio del Plazo Contractual	: 19 de octubre de 2020
Plazo de Ejecución de Obra	: 150 Días Calendario
Adelanto Directo	: S/. 830, 000.00 S/IGV – 10%
Garantía Adel. Directo	: CARTA FIANZA N° 3002020015741
Entidad Financiera	: Avla
Vigencia	: 28-09-2020 – 26-12-2020
%Avance Físico al mes	: 22.31 %.
%Avance Físico Acumulado	: 32.33 %.
%Avance Programado al mes	: 38.28 %.
%Avance Programado Acumulado	: 49.32 %.
Situación Actual de la Obra	: En Ejecución Adelantada.

1. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

1. Copia de Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
2. Copia de Contrato de Obra
3. Copia del Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra
4. Copia de Comprobante de Pago de Adelanto Directo.

DOCUMENTACIÓN TECNICA:

1. Generalidades de la obra
2. Cuadro y grafico comparativo de avance de obra
3. Control de pagos
4. Hoja de liquidación económica de la valorización
5. Pagos de tributos:



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

- a. Pago de Sencico
- b. Pago SCTR
- c. Pago de Conafovicer
6. Calculo de coeficiente de reajuste K
7. Calculo de reintegro el mes de la valorización
8. Calculo de amortización del adelanto directo y DQNC
9. Resumen del mes de la valorización
10. Hoja de valorización del mes
11. Planilla de metrados ejecutados
12. Índices unificados
13. Copia de la formula Polinomica del expediente técnico
14. Recursos utilizados del mes
 - a. Relación del personal técnico
 - b. Relación del personal obrero
 - c. Relación de materiales empleados en obra
 - d. Relación de equipos y herramientas
15. Informe del plan de manejo ambiental
16. Informe de Seguridad y Salud Ocupacional
17. Informe de PMA
18. Protocolos de Prueba
19. Panel fotográfico
20. Copia del cuaderno de obra

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

1. Certificado de habilidad
2. Copia de cartas fianzas
 - a. Fiel cumplimiento
 - b. A. directo.
3. Copia de calendario de obra vigente



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

1). ANTECEDENTES

- El 08 de setiembre del 2020, el comité de selección adjudico la buena pro de la LICITACIÓN PUBLICA N° 011-2020-CSO-GRL, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**
- El 22 de setiembre del 2020 se celebró el Contrato de Ejecución de Obra N° 036-2020-GRL-GGR-GRI, entre la empresa contratista **CONSORCIO BAJO MARAÑON** y el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**, fijándose en dicho documento las cláusulas contractuales y legales para la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**
- Con 06 de octubre de 2020 se procedió a realizar EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, a cargo del Gobierno Regional de Loreto.
- Con fecha 19 octubre del 2020 se da inicio la obra, **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**
- Mediante Memorando N° 078-2020-GRL-GRI-SGSyC de fecha 23/09/2020, se designó al suscrito como Inspector de la Obra y el día 06/10/2020 se procedió a hacer la entrega del terreno de la obra.
- Mediante Carta N°014-2020 del 07/12/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 02 mes de noviembre de 2020, por el monto neto de S/ 1,823,654.97

2. ANALISIS - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

El contratista ha presentado los metrados ejecutados en el mes de noviembre del 2020 habiéndose cuantificado y revisado los metrados ejecutados para la Valorización de Ejecución de Obra N° 02, correspondiente al mes de noviembre del 2020, luego de haberse verificado se da conformidad para el procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 02, de la obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 02 de ejecución de obra correspondiente a del 2020, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Un millón Ochocientos ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 25/100 Soles (S/. 1,808,658.25), SIN/IGV**, de acuerdo al siguiente detalle: