

CONSORCIO BAJO MARAÑON

Ejecución de obras Civiles en General.

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Iquitos; 30 de noviembre del 2020

CARTA N° 014-2020-CBM/PCHVU-RC

09 DIC 2020

Señor:

Ing. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE


Gerente Regional de Infraestructura - GORELORETO

Atención:

Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Inspector de obra - GORELORETO


Presente. -



ASUNTO : REMITO VALORIZACION DE OBRA N°02 - DEL CONTRATO PRINCIPAL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

REF : CONTRATO N° 036-2020-GRL-GRI
L.P. N° 011-2020-CSO-GRL

Obra: "Mejoramiento de los servicios educativos del Nivel Primaria de la población estudiantil de las comunidades de Limón, Acapulco, Alfonso Ugarte, 28 de Julio y Gasolina en 5 Localidades del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto".



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a la ejecución de la Obra indicada en la referencia; hacerle llegar adjunto el Informe y Valorización de Obra N°02, correspondiente al mes de noviembre del 2020, de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO", la misma que se encuentra en EJECUCION con un Avance físico real al mes de noviembre del 2020 del 38.29 % y un acumulado del 49.32 % según se detalla en la valorización respectiva; cuyo monto valorizado asciende a la suma de S/. 3'178,448.19 (Tres Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 19/100 Soles) sin IGV. Siendo el monto neto a cobrar por el Contratista la suma de S/. 1'808,548.25 (Un Millón Ochocientos Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 25/100 Soles) sin IGV, debido a la retención por adelanto directo y adelanto para materiales.

Adjunto la factura correspondiente para su respectiva cancelación.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

CONSORCIO BAJO MARAÑON

PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPIACAMUN
REPRESENTANTE COMUNI

01 ALP
01 ED
ID N° 37145
SGS/C

ADJUNTO:
VALORIZACION N°02- DEL CONTRATO PRINCIPAL:
01 ORIGINAL - 03 COPIAS - CD
Cc./Archiv

Informe



RUC: 20528115897

Of. Princ.: Calle Manco Cápac N° 344 - Iquitos - Maynas - Loreto

Teléfonos: (65) 991556755
948441514

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA
 PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO.
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO BAJO MARAÑÓN
 ING° JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
 ING° KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
 MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO
 NOVIEMBRE DEL 2020

BLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, A. ISO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE -
 150 DIAS CALENDARIOS
 SI: 9,623,564.92 CON IGV
 SI: 8,300,000.00 SIN IGV

PLAZO DE EJECUCION:
 VALOR REFERENCIAL
 PRESUPUESTO CONTRATADO:

JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P N° 64032
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO BAJO MARAÑÓN
 KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 19572
 ROLDO CHRISTIAN VASQUEZ UPACHIMAY
 REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	%
01	COMUNIDAD DE PUERTO LIMON											
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD											
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES											
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 m	u	1.00	823.66	823.66	1.00	823.66	0.00	0.00	1.00	823.66	100.00%
01.01.01.02	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	5.00	350.00	1,750.00	0.50	175.00	1.00	350.00	1.50	525.00	30.00%
01.01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES											
01.01.01.02.01	TALA Y RETIRO DE ARBOLES	u	8.00	47.40	379.20	8.00	379.20	0.00	0.00	8.00	379.20	100.00%
01.01.01.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,255.69	0.61	765.97	1,255.69	765.97	0.00	0.00	1,255.69	765.97	100.00%
01.01.01.02.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m2	686.61	1.60	1,098.58	686.61	1,098.58	0.00	0.00	686.61	1,098.58	100.00%
01.01.01.03	SEGURIDAD Y SALUD											
01.01.01.03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
01.01.01.03.01.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	1.00	2,292.00	2,292.00	0.20	458.40	0.20	458.40	0.40	916.80	40.00%
01.01.01.03.01.02	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	u	1.00	1,600.00	1,600.00	0.20	320.00	0.20	320.00	0.40	640.00	40.00%
01.01.01.03.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO											
01.01.01.03.02.01	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DURANTE EL TRABAJO, INCL. MEDICAMENTOS	u	1.00	337.20	337.20	0.20	67.44	0.20	67.44	0.40	134.88	40.00%
01.02	ESTRUCTURAS											
01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	238.73	38.58	9,210.20	51.82	1,999.22	186.91	7,210.99	238.73	9,210.20	100.00%
01.02.01.02	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	282.58	25.66	7,251.00	282.58	7,251.00	0.00	0.00	282.58	7,251.00	100.00%
01.02.01.03	RELLENO MANUAL DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	m3	107.27	16.88	1,810.72	0.00	0.00	107.27	1,810.72	107.27	1,810.72	100.00%
01.02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO e=0.20 mis, C/MATERIAL DE PRES	m2	370.48	5.16	1,911.68	0.00	0.00	370.48	1,911.68	370.48	1,911.68	100.00%
01.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL Dp=30 mis	m3	135.00	9.66	1,304.10	0.00	0.00	135.00	1,304.10	135.00	1,304.10	100.00%
01.02.01.06	CAMA DE APOYO e=0.10 mis, NIVELADO Y COMPACTADO C/MAT. PRES	m2	442.17	16.88	7,463.83	0.00	0.00	442.17	7,463.83	442.17	7,463.83	100.00%
01.02.01.07	CAMA DE APOYO e=0.125 mis, NIVELADO Y COMPACTADO C/MAT. PRES	m2	295.72	8.25	2,439.69	0.00	0.00	295.72	2,439.69	295.72	2,439.69	100.00%
01.02.01.08	OBRAS DE MORTERO SIMPLE	m2	193.61	9.81	1,899.31	0.00	0.00	193.61	1,899.31	193.61	1,899.31	100.00%
01.02.02.01	SOLADO DE MORTERO E=4", f=c= 100 kg/cm2	m2	49.51	25.97	1,285.77	11.84	307.48	37.67	978.29	49.51	1,285.77	100.00%
01.02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS f=c= 140 kg/cm2	m3	13.71	428.58	5,875.83	0.00	0.00	13.71	5,875.83	13.71	5,875.83	100.00%
01.02.02.03	MORTERO EN SOBRECIMIENTO f=c= 140 kg/cm2	m3	0.99	478.64	473.85	0.00	0.00	0.99	473.85	0.99	473.85	100.00%
01.02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS HASTA h= 1.1m	m2	10.16	29.71	301.85	0.00	0.00	10.16	301.85	10.16	301.85	100.00%
01.02.02.05	FALSO PISO DE e=4" DE MORTERO f=c=140 kg/cm2	m2	209.80	51.32	10,766.94	0.00	0.00	209.80	10,766.94	209.80	10,766.94	100.00%
01.02.03	OBRAS DE MORTERO ARMADO											
01.02.03.01	ZAPATAS											
01.02.03.01.01	MORTERO f=c=175kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	15.54	467.77	7,269.15	0.00	0.00	15.54	7,269.15	15.54	7,269.15	100.00%
01.02.03.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - ZAPATAS	kg	611.80	4.80	2,936.64	611.80	2,936.64	0.00	0.00	611.80	2,936.64	100.00%
01.02.03.02	VIGAS DE CIMENTACION											
01.02.03.02.01	MORTERO Fc=210kg/cm2 PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	13.39	554.79	7,428.64	0.00	0.00	13.39	7,428.64	13.39	7,428.64	100.00%
01.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	169.18	31.77	5,374.85	0.00	0.00	169.18	5,374.85	169.18	5,374.85	100.00%
01.02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	1,563.35	4.80	7,504.08	1,042.82	5,004.58	520.73	2,499.50	1,563.35	7,504.08	100.00%

347

1 de 9 0.00%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE
PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO *

UBICACION: ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, J

ISO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE -

OBRA:

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA: CONSORCIO BAJO MARAÑON

RESIDENTE: ING° JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO

INSPECTOR: ING° KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR

UBICACION: MANSERICHE - DATUM DEL MARAÑON - LORETO

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2020

CONSORCIO BAJO MARAÑON
ING° JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 64032
RESIDENTE DE OBRA

JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 64032
RESIDENTE DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION:
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CONTRATADO:

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
R.M.A. N° 195772

150 DIAS CALENDARIOS
S/. 9,623,564.92 CON IGV
S/. 8,300,000.00 SIN IGV

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%
01.02.03.03	SOBRECIMIENTO ARMADO											
01.02.03.03.01	MORTERO f _c = 210 kg/cm ² EN SOBRECIMIENTO ARMADO	m ³	17.48	617.37	10,791.63	0.00	0.00	17.48	10,791.63	17.48	10,791.63	100.00%
01.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m ²	149.21	39.83	5,793.82	0.00	0.00	149.21	5,793.82	149.21	5,793.82	100.00%
01.02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 kg/cm ² - EN SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	1,644.19	4.80	7,892.11	1,116.40	5,368.72	527.79	2,533.39	1,644.19	7,892.11	100.00%
01.02.03.04	COLUMNAS											
01.02.03.04.01	MORTERO f _c =210 KG/CM2 EN COLUMNAS HASTA h= 4.00 MTS	m ³	13.68	535.36	7,323.72	0.00	0.00	13.68	7,323.72	13.68	7,323.72	100.00%
01.02.03.04.02	MORTERO f _c =210 KG/CM2 EN COLUMNAS h > 4.00 MTS.	m ³	2.62	564.51	1,479.02	0.00	0.00	2.62	1,479.02	2.62	1,479.02	100.00%
01.02.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS h= 4.00 MTS	m ²	170.18	49.50	8,423.91	0.00	0.00	170.18	8,423.91	170.18	8,423.91	100.00%
01.02.03.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS h> 4.00 MTS	m ²	45.26	59.66	2,700.21	0.00	0.00	45.26	2,700.21	45.26	2,700.21	100.00%
01.02.03.04.05	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 kg/cm ² - COLUMNAS	kg	3,553.75	4.80	17,058.00	2,293.07	11,005.74	1,260.68	6,051.26	3,553.75	17,058.00	100.00%
01.02.03.05	VIGAS Y DIENTES											
01.02.03.05.01	MORTERO f _c = 210 kg/cm ² EN VIGAS HASTA h= 4.00 MTS	m ³	14.42	550.51	7,938.35	0.00	0.00	14.42	7,938.35	14.42	7,938.35	100.00%
01.02.03.05.02	MORTERO f _c = 210 kg/cm ² EN VIGAS HASTA h> 4.00 MTS	m ³	6.47	590.73	3,822.02	0.00	0.00	6.47	3,822.02	6.47	3,822.02	100.00%
01.02.03.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS HASTA h= 4.00 MTS	m ²	162.36	51.16	8,306.34	0.00	0.00	162.36	8,306.34	162.36	8,306.34	100.00%
01.02.03.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS HASTA h> 4.00 MTS	m ²	28.93	61.32	1,773.99	0.00	0.00	28.93	1,773.99	28.93	1,773.99	100.00%
01.02.03.05.05	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 kg/cm ² - VIGAS	kg	2,386.31	4.80	11,454.29	0.00	0.00	2,386.31	11,454.29	2,386.31	11,454.29	100.00%
01.02.03.06	LOSAS											
01.02.03.06.01	MORTERO f _c =175kg/cm ² EN LOSAS SOSTENIDO EN EL TERRENO	m ³	23.09	456.12	10,531.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.06.02	MORTERO f _c =210 kg/cm ² EN LOSAS HASTA h> 4.00 MTS.	m ³	4.86	546.62	2,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS SOSTENIDO EN EL TERRENO	m ²	9.90	29.71	294.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS h>= 4.00 MTS	m ²	42.89	39.24	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.06.05	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 kg/cm ² - LOSAS	kg	61.21	4.80	293.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.07	MUROS											
01.02.03.07.01	MORTERO f _c =175kg/cm ² EN MUROS SOSTENIDO EN EL TERRENO	m ³	0.27	471.97	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS SOSTENIDO EN EL TERRENO	m ²	1.84	29.71	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.07.03	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 kg/cm ² - MUROS	kg	5.05	4.80	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.08	TECHOS											
01.02.03.08.01	MORTERO f _c =210 kg/cm ² EN TECHOS HASTA h= 4.00 MTS.	m ³	3.01	546.62	1,645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TECHOS h = 4.00 MTS	m ²	18.27	39.24	716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.03.08.03	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 kg/cm ² - TECHOS	kg	133.06	4.80	638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.04	ESTRUCTURA METALICA											
01.02.04.01	ARMADURAS Y VIGAS											
01.02.04.01.01	ARMADURA METALICA TIPO VM1 - 25 x 30	u	4.00	3,702.30	14,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.04.01.02	ARMADURA METALICA TIPO VM1 - 2	u	6.00	695.12	4,170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.04.01.03	VIGA METALICA TIPO VGM - 1	u	57.00	261.23	14,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.02.04.01.04	TEMPLADORES METALICOS AR-01 DE Ø 1/2" Fº LISO	u	10.00	153.31	1,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE: LOCALIDAD ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, XICOTEPEC, UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE -

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO BAJO MARAÑÓN
 RESIDENTE: ING° JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
 INSPECTOR: ING° KENYO ALBERTO MONTES CUJELLAR
 UBICACIÓN: MANSERICHE - DATUM DEL MARAÑÓN - LORETO
 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2020

150 DIAS CALENDARIOS
 S/. 9,623,584.92 CON IGV
 S/. 8,300,000.00 SIN IGV
 PLAZO DE EJECUCION:
 VALOR REFERENCIAL
 PRESUPUESTO CONTRATADO:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO		
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	
01.02.04.01.05	TEMPLADORES METALICOS AR-02 DE Ø 3/8" P° LISO	u	39.00	59.96	2,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	2,338.44	100.00%
01.02.04.01.06	IZAMIENTO DE ARMADURA METALICA TIPO VM 1- 25 x 50	u	4.00	226.25	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	905.00	100.00%
01.02.05	ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA													
01.02.05.01	ESTRUCTURA DE MADERA													
01.02.05.01.01	COLUMNAS DE MADERA DE 6" x 6" x 11'	u	49.00	93.48	4,580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	4,580.52	100.00%
01.02.05.01.02	COLUMNAS DE MADERA DE 6" x 6" x 8'	u	107.00	82.04	8,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	8,778.28	100.00%
01.02.05.01.03	TUERALES DE MADERA EN AULAS	u	4.00	3,047.72	12,190.88	0.00	0.00	4.00	12,190.88	0.00	0.00	4.00	12,190.88	100.00%
01.02.05.01.04	TUJAL DE MADERA EN SS.HH	u	3.00	1,583.16	4,779.48	0.00	0.00	3.00	4,779.48	0.00	0.00	3.00	4,779.48	100.00%
01.02.05.01.05	TUJAL DE MADERA EN PASADIZOS DE CIRCULACIÓN	u	8.00	1,216.16	9,729.28	0.00	0.00	8.00	9,729.28	0.00	0.00	8.00	9,729.28	100.00%
01.02.05.01.06	CORREAS DE MADERA DE 2"x3"	m	694.14	9.13	6,337.50	0.00	0.00	694.14	6,337.50	0.00	0.00	694.14	6,337.50	100.00%
01.02.05.02	COBERTURAS													
01.02.05.02.01	COBERTURA DE CALAMINA ONDULADA ZINC 1.80M X 0.83M X 0.26 mm	m2	499.87	27.62	13,806.41	0.00	0.00	499.87	13,806.41	0.00	0.00	499.87	13,806.41	100.00%
01.02.05.02.02	COBERTURA CON PLANCHAS FIBRAFORTE TRASLUCIDA	m2	10.98	35.82	393.30	0.00	0.00	10.98	393.30	0.00	0.00	10.98	393.30	100.00%
01.02.05.02.03	COBERTURA DE FIBRA VEGETAL + BITUMEN ASFALTICO	m2	177.14	37.46	6,635.66	0.00	0.00	177.14	6,635.66	0.00	0.00	177.14	6,635.66	100.00%
01.02.05.02.04	CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA ZINC DE 0.26mm	m	51.49	24.22	1,247.09	0.00	0.00	51.49	1,247.09	0.00	0.00	51.49	1,247.09	100.00%
01.02.05.02.05	FRISO DE CALAMINA ONDULADA ZINC DE 0.26mm	m	73.64	21.60	1,590.62	0.00	0.00	73.64	1,590.62	0.00	0.00	73.64	1,590.62	100.00%
01.02.06	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA													
01.02.06.01	MUROS DE LADRILLO, APAREJO DE SOGA	m2	282.14	68.34	17,914.65	0.00	0.00	282.14	17,914.65	0.00	0.00	282.14	17,914.65	100.00%
01.02.06.02	MURO DE LADRILLO, APAREJO DE CABEZA	m2	69.32	103.84	7,198.19	0.00	0.00	69.32	7,198.19	0.00	0.00	69.32	7,198.19	100.00%
01.02.06.03	ALAMBRE N° 08 REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS	kg	60.70	5.82	353.27	0.00	0.00	60.70	353.27	0.00	0.00	60.70	353.27	100.00%
01.03	ARQUITECTURA													
01.03.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS													
01.03.01.01	TARRAJEO PRIMARIO DEL TIPO RAYADO CON MORTERO	m2	104.84	25.18	2,639.87	0.00	0.00	104.84	2,639.87	0.00	0.00	104.84	2,639.87	100.00%
01.03.01.02	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES e=2	m2	462.05	26.44	12,216.60	0.00	0.00	417.57	11,040.55	44.48	0.00	44.48	1,176.05	9.63%
01.03.01.03	TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS e= 2.00 cm	m2	196.71	41.27	8,118.22	0.00	0.00	152.96	6,312.66	15.96	0.00	43.75	1,805.56	22.24%
01.03.01.04	TARRAJEO DE SUPERFICIES EN VIGAS e= 2.00 cm	m2	182.16	50.50	9,199.08	0.00	0.00	153.23	7,738.12	15.93	0.00	28.93	1,460.97	15.88%
01.03.01.05	TARRAJEO EN CIELORRASO e= 2.00 cm	m2	37.23	32.52	1,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.23	1,210.72	100.00%
01.03.01.06	BRUÑAS SEGUN DETALLE (1.00x1.00 cm.)	m	818.24	7.44	6,087.71	0.00	0.00	769.25	5,723.22	11.99	0.00	48.99	364.49	5.99%
01.03.02	CIELORRASOS													
01.03.02.01	CIELORRASO CON PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22x2.44x4.00 mm	m2	449.64	33.87	15,229.31	0.00	0.00	398.50	13,497.20	39.50	0.00	51.14	1,732.11	11.37%
01.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS													
01.03.03.01	PISOS Y PAVIMENTOS INTERIORES													
01.03.03.01.01	PISO DE MORTERO S/COLOR, E=2.5 CM BRUÑADO	m2	221.41	25.73	5,696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.41	5,696.88	100.00%
01.03.03.01.02	PISO DE CERAMICA DE 30x30 cm ANTIDESLIZANTE - 1RA.	m2	13.18	77.35	1,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18	1,019.47	100.00%
01.03.03.01.03	VEREDA f= 175 kg/cm2 DE MORTERO FROTACHADO DE e= 4". Incluye B	m2	113.11	66.79	7,554.62	0.00	0.00	101.93	6,807.90	101.93	0.00	11.18	746.71	9.88%
01.03.03.01.04	SARDINELES DE MORTERO DE f= 175 kg/cm2, h= 0.40 mts.	m	137.34	32.54	4,469.04	0.00	0.00	117.84	3,834.51	117.84	0.00	19.50	634.53	14.20%
01.03.03.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	13.80	24.36	336.17	0.00	0.00	11.85	288.67	11.85	0.00	1.95	47.50	14.13%
01.03.03.02	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIORES													
01.03.03.02.01	PISO DE MORTERO f= 175 kg/cm2 FROTACHADO DE e= 4"	m2	21.20	66.79	1,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	1,415.95	100.00%
01.03.03.02.02	VEREDA DE ACCESOS DE MORTERO f= 175 kg/cm2 FROTACHADO DE	m2	53.98	66.91	3,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	3,611.80	100.00%

345

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO *
PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO BAJO MARAÑÓN
RESIDENTE: ING° JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INSPECTOR: ING° KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
UBICACION: MANSERICHE - DATUM DEL MARAÑÓN - LORETO
FECHA: NOVIEMBRE DEL 2020

BLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, A SO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE - 150 DIAS CALENDARIOS
 SI/ 9,623,564.92 CON IGV
 SI/ 8,300,000.00 SIN IGV

PLAZO DE EJECUCION:
 VALOR REFERENCIAL
 PRESUPUESTO CONTRATADO:

JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 64632
 RESIDENTE DE OBRA

KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 195722

CONSORCIO BAJO MARAÑÓN
 PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ LEONARDO
 REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR			AVANCE			SALDO					
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Si.	%			
01.03.03.02.03	SARDINELES DE MORTERO DE fc=175 kg/cm2, h= 0.50 mts.	m	142.84	40.22	5,745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.84	0.00%	5,745.02	100.00%	
01.03.03.02.04	SARDINELES DE MORTERO DE fc=175 kg/cm2, h= 0.30 mts.	m	43.61	24.40	1,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61	0.00%	1,064.08	100.00%	
01.03.03.02.05	ENCORRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	102.93	24.36	2,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.93	0.00%	2,507.37	100.00%	
01.03.04.01	ZOCALOS															
01.03.04.01.01	ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 20 x 20 cm DE 1RA	m2	94.97	68.82	6,535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	0.00%	6,535.84	100.00%	
01.03.04.02	CONTRAZOCALOS															
01.03.04.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO COLOREADO DE h= 30 cm. - EXTERIOR	m2	38.81	28.05	1,088.62	0.00	0.00	33.08	927.89	33.08	927.89	5.73	85.24%	180.73	14.76%	
01.03.04.02.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE h= 20 cm. - INTERIOR	m2	24.24	95.45	2,313.71	0.00	0.00	21.87	2,087.49	21.87	2,087.49	2.37	90.22%	226.22	9.78%	
01.03.05	CARPINTERIA DE MADERA															
01.03.05.01	PUERTA DE MADERA APANELADA DE 1.20 x 2.30 mts (Inc. Marco)	u	2.00	614.10	1,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	1,228.20	100.00%	
01.03.05.02	PUERTA DE MADERA APANELADA DE 0.90 x 2.10 mts (Inc. Marco)	u	1.00	464.10	464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	464.10	100.00%	
01.03.05.03	PUERTA DE MADERA APANELADA DE 1.00 x 2.10 mts (Inc. Marco)	u	2.00	514.10	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	1,028.20	100.00%	
01.03.05.04	PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 9 mm CABINA SSHH (incluye M	u	5.00	230.46	1,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	1,152.30	100.00%	
01.03.05.05	PUERTA DE MADERA APANELADA DE 2.0 x 2.30 mts (Inc. Marco)	u	1.00	1,214.10	1,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	1,214.10	100.00%	
01.03.05.06	PUERTA DE MADERA APANELADA DE 0.80 x 2.10 mts (Inc. Marco)	u	1.00	464.10	464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	464.10	100.00%	
01.03.05.07	PUERTA DE MADERA APANELADA DE 1.00 x 0.90 mts (Inc. Marco)	u	1.00	464.10	464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	464.10	100.00%	
01.03.05.08	VENTANA C/MARCO DE MADERA + FIERRO LISO 1/2" + TAPA JUNTA DE	m2	51.81	147.29	7,631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81	0.00%	7,631.09	100.00%	
01.03.05.09	TISERO DE MADERA L= 5.00 mts BARNIZADO	u	1.00	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	160.05	100.00%	
01.03.05.10	GABINETE DE MADERA PARA COCINA 0.40X0.60X4.25m	u	1.00	1,171.04	1,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	1,171.04	100.00%	
01.03.05.11	GABINETE DE MADERA PARA COCINA 0.68X0.85X1.90m	u	1.00	578.28	578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	578.28	100.00%	
01.03.06	CERRAJERIA															
01.03.06.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"	pza	28.00	4.90	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00%	137.20	100.00%	
01.03.06.02	BISAGRA CAPUCHINA DE 2 1/2" x 2 1/2"	pza	20.00	4.40	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00%	88.00	100.00%	
01.03.06.03	CERRADURA DE 02 GOLPES EN PUERTAS	pza	12.00	88.63	1,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	1,063.56	100.00%	
01.03.06.04	CERROJO DE 3" ALUMINIZADO PARA PUERTA	u	7.00	6.78	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%	47.46	100.00%	
01.03.06.05	MANILVA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA	u	7.00	8.43	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%	59.01	100.00%	
01.03.07	CARPINTERIA METALICA															
01.03.07.01	PUERTA METALICA 2.10x0.90 mts - MODULO POZO PERFORADO	u	1.00	553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	553.63	100.00%	
01.03.07.02	PUERTA METALICA DOBLE HOJA 3.45 x 3.00 mts - FRONTIS PRINCIPAL	u	1.00	5,959.13	5,959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	5,959.13	100.00%	
01.03.07.03	ESCALERA GATO, TUBO F.G. 1 1/2" Y 1" TQE. ELEVADO	m	5.50	207.79	1,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00%	1,142.85	100.00%	
01.03.07.04	REJAS DE TUBO CON TUBO PVC 4", EMBUTIDO CON MORTERO Y F°C°	u	8.00	78.77	630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00%	630.16	100.00%	
01.03.08	PINTURA															
01.03.08.01	PINTURA AL LATEX EN CIELORASOS	m2	449.64	7.82	3,516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.64	0.00%	3,516.18	100.00%	
01.03.08.02	PINTURA AL ESMALTE EN COLUMNAS EXTERIORES 02 MANOS	m2	119.28	10.17	1,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.28	0.00%	1,213.08	100.00%	
01.03.08.03	PINTURA AL ESMALTE EN VIGAS EXTERIORES 02 MANOS	m2	102.91	10.17	1,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.91	0.00%	1,046.59	100.00%	
01.03.08.04	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, COLUMNAS Y	m2	786.07	7.05	5,541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.07	0.00%	5,541.79	100.00%	
01.03.08.05	PINTURA AL ESMALTE EN ZOCALOS h= 0.30 mts.	m2	36.80	12.26	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00%	451.17	100.00%	
01.03.08.06	PINTURA AL LATEX EN CONTRAZOCALOS h= 0.20 mts.	m2	24.24	11.32	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	0.00%	274.40	100.00%	
01.03.08.07	PINTURA DE MARCACION EN PATIO DE FORMACION	u	1.00	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	421.98	100.00%	
01.03.08.08	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/BARNIZ 02 MANOS+ LACA SELLA	m2	40.86	11.81	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86	0.00%	482.56	100.00%	