

CONSORCIO P&B - SUPERVISION

RUC: 20606687096

Dirección: Calle Iquitos N° 288

CARTA N° 023 – CP&B - 2020/La libertad

Iquitos, 07 de enero del 2021



Señor:

ING. EDI RUIZ ZARATE

Gerente de Obras e Infraestructura
Gobierno Regional de Loreto

Presente. -

Asunto : PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 04 – DIC. 2020 (11 días)
Referencia : a) Carta N° 022-2020-CLDO recibida el 05.ENE.2021
b) D.U – 133 – 2020 DEL 05.DIC.2020.
c) OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA / CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMAN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO"



De mi consideración:

Por medio del presente, se hace llegar la Valorización de Obra N° 04 del mes de Diciembre del 2020 por el periodo de 11 días calendarios, en concordancia al D.U. – 133-2020, el cual está conforme y tiene la siguiente estructura

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04 -DIC.2020 (11 días Calend.)

a.- PRESUPUESTO BASE CON IGV	S/.	13,636,715.28
b.- MONTO CONTRATADO SIN IGV	S/.	11,899,568.92
1.- VALORIZACION DE OBRA N° 04 -DIC .2020(11 días calend.) :	S/.	185,383.99
2.- AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	S/.	-18,538.40
3.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES	S/.	-40,094.87
SUB TOTAL	S/.	126,750.72
4.- REAJUSTE VALORIZACION N° 04 DIC.2020 (11 días calend.)	S/.	2,780.76
5.- DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDE	S/.	-
MONTO A FACTURAR	S/.	129,531.48
6.- RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	S/.	-
7.- AVANCE ACUMULADO	8.18%	
MONTO NETO A PAGAR:	S/.	129,531.48

El contratista tiene un avance acumulado al mes de diciembre del 2020 de 8.18%, y el avance acumulado programado indica 5.96% (a los 11 días) por lo tanto, la obra está ADELANTADA en 2.22%, por lo que está por encima del 80% del avance acumulado programado, debido a que el contratista ha laborado en partidas que no estaban programados en este mes.

Es todo cuanto informo a su Despacho, y lo elevo para su trámite consiguiente.

Atentamente,

PROVEIDO N°

00407

A:

SESA

PARA:

Atención

CONSORCIO P&B

KARLO'S MIJAIL CONTOGURIS POMA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA



Cel: 956983492

Correo: karlo0613@gmail.com



CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE

Dirección: Av. Freyre N° 1540 – Punchana

RUC: 20606354071

consorciolibertadordelorientegmail.com

CEL.: 978995998 - 929603150

Iquitos, 05 de enero del 2021.

CARTA N° 022-2020-CLDO

Señores:

Ing. Ángel PORTILLO JANGE

Jefe de Supervisión.

Asunto: PRESENTACION DE VALORIZACION N° 04– DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

Obra: Mejoramiento de la Calle Libertad (tramo Jr. Castilla/ca. Garcilazo, Ca. San Román, Ca. Atlántida, Psj. Independencia, Sesquicentenario, calle Palmeras, y Psj. 22 de Setiembre, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto.

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes, para saludarles, así como, remitirles la documentación que sustenta la **valorización N° 04**, correspondiente del **21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.**, de la obra que indica la referencia, para su revisión y aprobación.

Sin otro en particular, y agradeciendo su atención al presente, y esperando que la solicitud sea atendida oportunamente nos suscribimos de ustedes.

Atentamente;


Ángel Portillo Jange
05/01/2021


CONSORCIO LIBERTADOR
DEL ORIENTE

JUAN CARLOS HIDALGO PIÑA
Representante Común

C.c.
Archivo
File Personal

CUADRO DE VALORIZACION N° 04 (21 AL 31 de Diciembre '2020)

MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZ... SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYANAS - LORETO... GOBIERNO REGIONAL DE LORETO... CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE... Calle Libertad... JUNIO 2020... Loreto

PROPIETARIO : Jefe de Supervision : Ing. ANGEL PORTILLO JANGE... CONTRATISTA : Residente : Ing. Gilmer Ivan Ulloa Bocanegra... LUGAR : Calle Libertad... Fecha Avance : Diciembre '2020... FECHA BASE : JUNIO 2020... Departamento : LORETO

PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTRATADO

Table with columns: Part., Descripción, Und., Metrado, P. Unitario, Parcial, Anterior (Metrado, Monto), Actual (Metrado, Monto), ACUMULADO (Metrado, Monto), % (Anterior, Actual), Metrado, SALDO (Metrado, Monto). Rows include items like Corte de Terreno manual para cama de arena, Nivelación Reglado y Apisonado en Martillo, Cama de Arena, Mortero f'c=175 Kg/cm2, etc.

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE

JUAN CARLOS HIDALGO PIÑA Representante Común

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE Gilmer Ivan Ulloa Bocanegra Jefe de Supervision N° 63721

CUADRO DE VALORIZACION N° 04 (21 AL 31 de Diciembre '2020)

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/LA. GARCILAZ. - SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA,
 PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO D= IQUITOS, PROVINCIA DE MAYANAS - LORETO
 CONTRATISTA : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE
 LUGAR : Calle Libertad Distrito : IQUITOS Prov.: MAYNAS Departamento : LORETO
 FECHA BASE : JUNIO '2020

Jefe de Supervisión : Ing. ANGEL PORTILLO JANGE
 Plazo de Ejecución : 360 días calendario
 Residente : Ing. Glimier Iván Ulloa Bocanegra
 Fecha Avance : Diciembre '2020

Part.	Descripción	Und.	Medrado	P. Unitario	Parcial	ANTERIOR			ACTUAL			AVANCES			ACUMULADO	SALDO
						Medrado	Monto	%	Medrado	Monto	%	Medrado	Monto	%		
06.06.11	Eliminación de Material Excedente a una Distancia = 3Km + 20% esponjamiento	m3	916.22	11.89	10,893.86	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	916.22	10,893.86	
06.07	VARIOS															
06.07.01	Reposición de Pavimento Existente	m3	25.96	545.46	14,160.14	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	25.96	14,160.14	
06.07.02	Reposición de tubería PVC Corrugada para aguas residuales	und	291.00	237.82	69,205.62	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	291.00	69,205.62	
07	SEÑALIZACIÓN															
07.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL															
07.01.01	Marcas sobre eje de Vía	m2	79.80	18.27	1,457.95	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	79.80	1,457.95	
07.01.02	Marcas sobre el Pavimento - Pintura Amarilla	m2	131.51	15.86	2,085.75	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	131.51	2,085.75	
07.01.03	Marcas sobre el Pavimento en Laterales - Pintura Blanca	m2	409.37	15.86	6,492.61	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	409.37	6,492.61	
07.01.04	Reclas y Curvas	m2	131.25	18.27	2,397.94	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	131.25	2,397.94	
07.02	SEÑALIZACIÓN VERTICAL															
07.02.01	Excavación Manual de Zanja para Dados	m2	7.56	39.66	299.83	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	7.56	299.83	
07.02.02	Mortero f.c = 175 Kg/cm2 en Cimiento	m2	7.56	435.25	3,290.49	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	7.56	3,290.49	
07.02.03	Señales Reglamentarias Octogonales de lado 0.75m. x 0.75m	m2	43.00	330.50	14,211.50	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	43.00	14,211.50	
07.02.04	Señales Preventivas de lado 0.60m. x 0.60m	m2	43.00	330.50	14,211.50	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	43.00	14,211.50	
08	RECONEXION E INSTALACION DE AGUA POTABLE															
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
08.01.01	Excavación manual de Zanja para Tubería de agua de 90mm. y conexiones don	m3	1,349.60	39.66	53,525.14	242.43	9,614.77	5.98%	3,200.17	3,200.17	5.98%	3,200.17	12,814.94	23.94%	1,026.48	
08.01.02	Refine y Nivelación de Zanja para Tubería de agua de 90mm. y conexiones don	m2	1,226.91	4.21	5,155.29	220.39	927.84	5.98%	308.80	308.80	5.98%	293.74	1,238.65	23.94%	933.17	
08.01.03	Relleno Manual Apisonado en Zanjas para Tubería de Agua Potable, 90mm. m3	m3	961.53	76.04	74,635.54	176.31	13,406.61	5.98%	4,462.03	4,462.03	5.98%	234.99	17,868.64	23.94%	56,766.90	
08.01.04	Relleno con material A-3 en zanja de red de tubería de agua potable 90mm	m3	1,171.67	75.54	129,752.79	308.55	23,307.87	5.98%	102.69	102.69	5.98%	411.24	31,065.07	23.94%	1,308.43	
08.01.05	Eliminación de Material Excedente a una Distancia = 3 Km + 20% esponjamiento	m3	1,619.52	7.81	12,648.45	290.91	2,272.01	5.98%	96.82	96.82	5.98%	387.73	3,028.17	23.94%	1,231.79	
08.02	RED MATRIZ DE AGUA POTABLE															
08.02.01	Suministro e Instalación de Tubería PVC UF 90 mm. C-10	m	2,453.82	18.47	45,322.06	460.10	8,498.05	5.98%	146.70	146.70	5.98%	606.80	11,207.60	24.73%	34,114.46	
08.02.02	Reconexión Domiciliar de Agua Potable PVC Ø 1/2"	und	287.00	175.81	50,457.47	43.00	7,559.83	0.00%	-	-	0.00%	43.00	7,559.83	14.98%	42,897.64	
08.02.03	Suministro e Inst. Válvulas Tipo Mazza Ø 3"	und	15.00	315.00	4,725.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	4,725.00	
08.02.04	Suministro e Inst. Tee PVC UF 110 mm. C-10	und	7.00	71.95	503.65	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	503.65	
08.02.05	Suministro e Inst. Reducción PVC UF 110 mm a 90 mm. C-10	und	8.00	65.37	522.96	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	522.96	
08.02.06	Suministro e Inst. Tee PVC UF 90 mm. C-10	und	27.00	50.04	1,351.08	5.00	250.20	7.41%	2.00	100.08	7.41%	7.00	350.28	25.93%	20.00	
08.02.07	Suministro e Inst. Tapón PVC UF 90 mm C-10	und	17.00	38.37	652.29	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	652.29	
08.02.08	Suministro e Inst. Codo PVC UF 90 mm x 90° C-10	und	12.00	47.87	574.44	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	574.44	
08.02.09	Caja de Válvula de Agua, Inc. Tapa	und	15.00	1,374.16	20,612.40	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	20,612.40	
08.02.10	Prueba Hidráulica con Tubería 90mm. PVC UF C-10	m	2,453.82	5.70	13,986.77	337.76	1,925.23	0.00%	-	-	0.00%	337.76	1,925.23	13.76%	12,061.54	
08.02.11	Emulime a Red Existente	und	28.00	199.99	5,599.72	4.00	799.96	0.00%	-	-	0.00%	4.00	799.96	14.29%	4,799.76	
09	CONEXION E INSTALACION DE TUBERIA															
09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
09.01.01	Excavación manual de Zanja para Tubería de PVC UF 160 mm. en reconexione	m3	1,676.16	39.66	66,476.51	253.44	10,051.43	0.00%	-	-	0.00%	253.44	10,051.43	15.12%	1,422.72	
09.01.02	Refine y Nivelación de Zanja para Tubería de PVC UF 160 mm. en reconexione	m2	1,396.80	4.21	5,880.53	211.20	889.15	0.00%	-	-	0.00%	211.20	889.15	15.12%	1,185.60	
09.01.03	Relleno Manual Apisonado en Zanjas para Tubería PVC UF 160 mm. material A	m3	558.72	73.04	40,808.91	84.48	6,170.42	0.00%	-	-	0.00%	84.48	6,170.42	15.12%	34,638.49	
09.01.04	Relleno con material A-3 en zanja de red de Tubería de Desague pluvial PVC	m3	465.60	75.54	35,171.42	70.40	5,318.02	0.00%	-	-	0.00%	70.40	5,318.02	15.12%	29,853.41	
09.01.05	Eliminación de Material Excedente a una Distancia = 3 Km + 20% esponjamiento	m3	2,011.39	7.81	15,708.96	304.13	2,375.26	0.00%	-	-	0.00%	304.13	2,375.26	15.12%	13,333.70	
09.02	RED MATRIZ DE AGUA POTABLE PLUVIAL															
09.02.01	Conexiones Domiciliares de Desague Ø160mm a Canal	und	291.00	258.93	75,348.63	44.00	11,392.92	0.00%	-	-	0.00%	44.00	11,392.92	15.12%	63,955.71	
09.02.02	Encofrado y Desencofrado, dados de anclaje	m2	186.24	34.05	6,341.47	28.16	968.85	0.00%	-	-	0.00%	28.16	968.85	15.12%	5,382.62	
09.02.03	Mortero f.c = 175 Kg/cm2 vacceado con mezcla, para dados de anclaje	m3	37.25	449.39	16,739.78	5.63	2,530.07	0.00%	-	-	0.00%	5.63	2,530.07	15.11%	14,209.71	
10	OBRAS DE JARDINERIA															
10.01	Corte de terreno en Area de Jardinerias	m3	1,673.94	39.66	66,388.46	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	66,388.46	
10.02	Relleno en Area de jardineria, con material de tierra de chacra	m3	1,115.96	73.79	82,346.69	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	82,346.69	
10.03	Sembrado de Grass	m2	11,159.62	15.00	167,394.30	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	167,394.30	
10.04	Plantas Ornamentales	und	270.00	32.47	8,766.90	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	8,766.90	
10.05	Eliminación de Material Excedente a una Distancia = 3Km + 20% esponjamiento	m3	2,008.73	7.81	15,688.18	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	15,688.18	
11	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA															
11.01	Elaboración, Implementación y Administración del Plan de seguridad	gib	1.00	4,000.00	4,000.00	0.24	960.00	0.00%	-	-	0.00%	0.24	960.00	24.00%	3,040.00	
11.02	Señalización Temporal de seguridad	gib	1.00	3,248.00	3,248.00	0.24	779.52	0.00%	-	-	0.00%	0.24	779.52	24.00%	2,468.48	
11.03	Equipos de protección Colectiva	gib	1.00	5,500.00	5,500.00	0.24	1,462.00	0.00%	-	-	0.00%	0.24	1,332.00	24.00%	4,218.00	
11.04	Equipos de protección individual	gib	60.00	500.00	30,000.00	15.00	7,500.00	0.00%	-	-	0.00%	15.00	7,500.00	25.00%	45.00	
11.05	Capacitación en seguridad y salud	gib	1.00	5,000.00	5,000.00	0.24	1,200.00	0.00%	-	-	0.00%	0.24	1,200.00	24.00%	3,800.00	
11.06	Recursos para respuestas ante emergencia en seguridad	gib	1.00	8,000.00	8,000.00	0.24	1,920.00	0.00%	-	-	0.00%	0.24	1,920.00	24.00%	6,080.00	
11.07	Implementación de baños portátiles	und	4.00	2,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	8,000.00	
COSTO DIRECTO																
GASTOS GENERALES																
UTILIDAD																
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19																
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO																
AVANCE PORCENTUAL																
8.18%																
1.56%																
6.62%																
1.56%																
8.18%																
91.82%																



ANGEL PORTILLO JANGE
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 61406