



GRI
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE OBRAS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CARGO

Belem, 05 de diciembre de 2023



Oficio n° 3398-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO

Ingeniero Luis Daniel Montalván Guerra
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Remite Valorización de Obra n° 07 noviembre 2023.

Obra : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P. N° 60010 VALENTIN PANIAGUA CORAZAO-BAGAZAN-DISTRITO DE BELEN- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO".

Ref. : a. Informe n° 230-2023-GRL-GRI/SGRSYCO-RRB
b. Carta n° 136-2023-CSVP-MSCP-RC
c. Carta n° 078-2023-CBB

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, en atención al informe de la referencia a), se remite la valorización de obra n° 07 por ejecución de obra, correspondiente a noviembre 2023; presentada y aprobada por el Supervisor, revisada y con la conformidad del Coordinador, el mismo que asciende a la suma de **Doscientos ochenta y siete mil setecientos setenta y seis con 05/100 (S/. 287,776.05)** de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 07 – noviembre 2023	S/.	384,137.05
Reajuste	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo (-)	S/.	38,413.71
Amortización Adelanto de Materiales (-)	S/.	57,947.29
MONTO NETO A PAGAR	S/.	287,776.05

Asimismo, la obra correspondiente a noviembre del 2023 se encuentra en un avance físico acumulado del 80.00% versus el programado del 86.05%.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación sustentada por el Supervisor de Obra, y al encontrarla conforme, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO BAGAZAN - BELEN.**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ING. ABRAHAM JUNIOR NUÑEZ GARCIA
Supgerente Regional de Supervisión y Control de Obras
CIP N° 123294

Copia: Coordinador de Obra
SGRSyCO – File de obra (01)
SGRSyCO – File correlativo (01)
SGRSyCO – File personal (01)

TRAMITE: 47471
dap – Sec.